

Програм одржавања транспортног система ЈП „Србијагас“ за 2017. годину

Место извођења радова	Улазна тачка	Изразна тачка	Купац	Датум почетка радова	Датум завршетка радова	Преостали капацитет (м ³ /час)	Преостали капацитет (%)	НАПОМЕНА
Гасовод РГ 01-12/1		ГМРС Нови Бечеј ГМРС Полет Керам.	-ИГМ „Полет“ Н. Бечеј -ЈКП „Комуналац“ -,Житопрерада“ -,„Полет керамика“	28.03.2017.	29.03.2017.	0	0	Демонтажа (исецање) три конденс лонца на гасоводу РГ 01-12/1. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспортне гаса кроз деоницу.
Гасовод РГ 05-01, прикључни гасовод	ППС Батајница	ГМРС Земун	ЈП Србијагас, дистрибуција Београд	05.07.2017.	06.07.2017.	0	0	Замена одашиљачке и пријемне чистачке кутије. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу.
Гасовод РГ 02-01		ГМРС Бегејци	ЈП „Србијагас“ РЈ Дистрибуција Зрењанин	18.07.2017.	18.07.2017.	0	0	Замена улазне ППС на ГМРС Бегејци која пропушта у затвореном положају. Прекид испоруке за потрошаче на ГМРС Бегејци.
Гасовод РГ 05-03, прикључни гасовод	МГ 05	ГМРС Умка	ЈП Србијагас, дистрибуција Београд	19.07.2017.	20.08.2017.	0	0	Замена одашиљачке и пријемне чистачке кутије. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу.
Гасовод РГ 08-12, прикључни гасовод	РГ 08-10	ГМРС Горњи Милановац	ЈП Србијагас, дистрибуција Београд	02.08.2017.	03.08.2017.	0	0	Замена одашиљачке и пријемне чистачке кутије. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу.
Гасовод МГ-01, ЕЛ-ПА станица 17+675	СГС Б.Ново Село	ГМРС Б.Ново Село ГМРС Владимировац	-ЈП „Србијагас“ РЈ Дистрибуција Панчево -,„Агрожив“ -,„Делта-Аграр“	10.08.2017.	10.08.2017.	0	0	Измештање гасовода МГ 01 испод пута Б.Н. Село-Долово. За време трајања радова долази до потпуног прекида транспорта гаса кроз деоницу